



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.11.2012

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Kontrola plnenia harmonogramu rekonštrukcie Námestia
baníkov podnet -Ing. Ondreja Bolačka**

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrole plnenia harmonogramu rekonštrukcie Námestia baníkov.
Prerokované :	
Správu z kontroly vypracovala : Ing. Dana Majorčíková	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová JUDr. E. Mihaliková	

V súlade s požiadavkou Ing. Bolačka, aby na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva bola zaradená informácia o plnení harmonogramu rekonštrukcie námestia Vám predkladáme nasledovnú správu.

Dňa 16.11.2012 sa na stavbe **„Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“** uskutočnil 33. kontrolný deň, na ktorom boli prítomní oboznámení s postupom stavebných prác nasledovne:

Zástupca zhotoviteľa informoval, že v priebehu 46. týždňa sa uskutočnilo porealizačné zameranie vybudovaných chodníkov na západnej strane. Vypracované porealizačné zameranie bolo predložené stavebnému dozoru.

V dňoch 13. 11 až 15. 11. 2012 sa uskutočnila prekládka 3 ks plynových regulačných zostáv na západnej strane námestia a to pred Garantom, Lekárňou a UniCredit Bank. Pred poslednou menovanou prevádzkou bolo ešte potrebné v piatok 16. 11. 2012 doložiť zámkovú dlažbu na chodníku v okolí zemného modulu plynovej regulačnej zostavy. Zámková dlažba bola položená.

Účastníci kontrolného dňa sa dohodli na predĺžení povolenia na dočasnú uzávierku námestia, ktorá sa vybavovala pred začatím rekonštrukčných prác v súlade s projektom dočasného dopravného značenia. Predĺženie tohto povolenia zabezpečí Mesto Rožňava. Žiadosť o vydanie nového rozhodnutia pre uzavretie námestia podľa schváleného projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného ODI PZ SR v Rožňave, bola podaná cestnému správnomu orgánu na odbore výstavby. Predĺženie pôvodného rozhodnutia o dočasnú uzávierku námestia bola požiadaná do 07/2013.

Stavebný dozor požiadal zhotoviteľa, aby stĺp verejného osvetlenia na západnej strane námestia pred prevádzkou lekárne posunul do smeru osi ostatných stĺpov osadených ako na východnej strane námestia, tak na západnej strane.

Investor aj stavebný dozor opätovne požiadali zhotoviteľa o podrobné vyčíslenie všetkých doteraz uskutočnených netendrových prác a netendrových prác, ktoré ešte bude potrebné vykonať na námestí. Termín predloženia bol dohodnutý do 21. novembra 2012.

Zhotoviteľ požiadal projektanta o vyjadrenia k PVC nádobe na odpadovú vodu, ktorá sa má osadiť pre správne fungovanie kašne, nakoľko v rozpočte projektu ani vo výkresoch projektovej dokumentácie sa takáto nádoba nenachádza.

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca, ktorý sa pravidelne zúčastňuje kontrolných dní práce sa realizujú postupne podľa schváleného harmonogramu.